

Проведение техобслуживания электросистемы (для справки)

№	Суммарное время	Суммарное расстояние	Уровень обслуживания	Срок обслуживания	машина ст	главный персонал по уходу	Шеф по ремонту
			5000h				
	Обслуживание через 250 часов						
1	Проверить чистоту и целостность электромеханической части.						
2	Проверить целостность амортизатора на пяте электрической комнаты.						
3	Проверить целостность каждого двигателя и вентилятора и надежность и затяжку линий и анкерного болта.						
4	Проверить чистоту и целостность двигателя вентилятора на кузове						
5	Проверить целостность светильников внутри и внешне механической и электрической комнат, проверить крепление установки болта.						
6	Регулировать электрического устройства централизованной системы смазки.						
7	Проверить функцию централизованной системы смазки.						
8	Проверить нормальную эксплуатацию вентиляционной машины /вентилятора внутри электрошкафа, проверить состояние крепления каждой вентиляционной машины.						
9	Проверить целостность и крепление соединения электрического кабеля в задней части .						
10	Проверить состояние крепления главного трансформатора, послушать и определить существование ненормального шума.						
11	Проверить крепление вспомогательного трансформатора, послушать и определить существование ненормального шума						
12	Проверить крепление контролера А1-А10, проверить крепление контролера РЛС						
13	Проверит крепление контролера МСС						
14	Проверить крепление контролера переключения.						
16	Проверить чистоту шины постоянного тока						
17	Проверить эксплуатацию и крепление электрических компонентов (контурная плата, конденсаторы) внутри контролеров А1-А10.						
18	Проверить чистоту компонентов электрического питания и реле контролера РЛС, проверить затяжку болта.						
19	Проверить работу компонентов вспомогательного контролера, проверить затяжку болта.						
20	Проверить крепление контакта переключения, определить главный контакт греет или нет.						

21	Проверить работу и функцию пульта управления и главного контролера
22	Проверить целостность указательной лампы в кабинете машиниста.
23	Проверить конечный подъем, проверить работу блок формирования кода по конечному подъему. Проверить затяжку болта.
24	Проверить целостность конечного выключателя лестницы.
25	Проверить затяжку болта крепления трансформатора светильника, проверить работу.
26	Проверить затяжку болта крепления вспомогательной коробки выключателя, проверить работу.
27	Проверить контакт переключения греет или нет.
28	Проверить затяжку болта крепления прибора сопротивления двигателя по запуску ковша
Обслуживание через 500 часов	
1	Проверить целостность каждой электрической части.
2	Проверить двигатель подъема, двигатель напора, поворотный двигатель и двигатель хода
2.1	Определить существование ненормального шума и ослабления соединения.
2.2	Чистить внутреннюю часть двигателя.
2.3	Проверить состояние смазки двигателя.
3	Проверить и чистить шкаф высокого напряжения.
4	Проверить ловкость и надежность механических компонентов в шкафе переключения.
5	Проверить ловкость и надежность контактов в вспомогательном шкафе .
6	Проверить работу трансформатора.
7	Проверить шкаф РЛС
7.1	Проверить крепление соединения.
7.2	Проверить ловкость и надежность движения контактов
8	Проверить крепление и целостность внутри А1-А10.
9	Проверить работу вентилятора в пульте управления, проверить целостность и крепление компонентов
10	Проверить целостность и крепление установки пульта управления.
11	Проверить ловкость и точность работ главного контролера.
12	Проверить крепление установки конечного выключателя стрелы, регулировать конечный выключатель.
13	Проверить целостность конечного выключателя напора /подъема, чистить и регулировать конечный выключатель
14	Проверить конечный выключатель лестницы на машину.
15	Регулировать конечный выключатель лестницы.

16	Испытать холостой ток и ток нагрузки двигателя.
17	Испытать подъема температуры.
Обслуживание через 1000 часов	
1	Проверить наличие повреждения в двигатели подъема, хода и поворота, проверить затяжку соединения.
2	Чистить все вентиляционные машины двигателей, проверить затяжку соединения, проверить работу.
3	Проверить работу двигателя по запуску ковша.
4	Проверить наличие повреждения в соединении кабеля для двигателя внутри механической комнаты, проверить работу вентилятора.
5	Проверить наличие повреждения в линиях питания/светильника для двигателя внутри вспомогательного шкафа, проверить соединение..
6	Проверить крепление линий нагревательных приборов, проверить работу нагревательного прибора.
7	Проверить соединение линий ПЛС, чистить шкаф и забрать пыли
8	Проверить соединение линий токособирающего кольца низкого напряжения, проверить излишний износ в электрощетке и токоприемном кольце.
9	Проверить безопасность и надежность распространения шины постоянного тока.
10	Проверить соединение линий питания, реле и магнитного питания.
Обслуживание через 2500 часов	
1	Смазать на всех валах ковша.
2	Испытать каждые испытательные данные.
3	Проверить целостность /крепление соединения заднего кабеля .
4	Проверить крепления соединения главного трансформатора и вспомогательного трансформатора.
Обслуживание через 5000 часов	
1	Проверить питание высокого напряжения.
1.1	Проверить ослабление линий коллекторного кольца высокого напряжения.
1.2	Проверить ослабление соединения линий в воздушном разъединителе внутри шкафа высокого напряжения, проверить ловкость и надежность движения.
1.3	Проверить контакт предохранителя высокого напряжения в шкафу высокого напряжения.
1.4	Проверить соединение линий грозового разрядника и вакуумного контакта.
2	Проверить соединение всех линий трансформаторов, чистить трансформаторы и забрать пыли

примечания	Подпись старосты:		подпись шеф цеха:
	Время начала обслуживания	Записка о запуске оборудования	Время окончания обслуживания
Подпись ответственно го лица по ремонту	Г. м. число ч. мин	Запуск часть Г. м. число ч. мин	Г. м. число ч. мин
Подпись ответственно го лица по эксплуатации	Г. м. число ч. мин	Запуск часть Г. м. число ч. мин	Г. м. число ч. мин

Примечания: персоналу по ремонту надо совершить обслуживание по данному листу и заполнить лист результатом, обозначения ниже следующие:

“√”Значит нормально, хорошо

“ × ”Значит существование проблем, запустить только после разрешения

“ ? ”Значить существование проблем, во время эксплуатации, надо серьезно наблюдать.

После обслуживания, надо сдать данный лист техническому персоналу, для того, чтобы регулировать обслуживание и записать в архив.